COORDINACIÓN DE PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN

ACUERDO DE DIFERIMIENTO DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. SCOP/022/DC/2022 POR ATRASO EN LA ENTREGA DEL ANTICIPO

ACUERDO QUE EMITE EL ING. ADOLFO VILLALOBOS HERNÁNDEZ, DIRECTOR DE CAMINOS DE LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS DE GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, PARA HACER CONSTAR EL DIFERIMIENTO DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS CONTENIDOS EN EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. SCOP/022/DC/2022, CONSISTENTE EN EL "MANTENIMIENTO MAYOR DE CARRETERAS DE CUOTA DEL FIDEICOMISO 80672: REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE LA CARRETERA: OJO LAGUNA – RICARDO FLORES MAGÓN DEL KM 0+000 AL KM. 77+200 POR MEDIO DE CAPAS DE RODADURA POR EL SISTEMA DE RIEGOS EN TRAMOS AISLADOS."

En Chihuahua, Chih., siendo las 16:58 horas del día 27 de junio de 2022, el suscrito Director de Caminos de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas de Gobierno del Estado de Chihuahua, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 70 Fracción I de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua y 165 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua, y en el ejercicio de las facultades conferidas en el artículo 30 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Chihuahua y en la Cláusula Décima Sexta del Contrato de Obra Pública No. SCOP/022/DC/2022, se emite el presente Acuerdo que autoriza el Diferimiento del plazo de ejecución de los trabajos, por motivo del desfasamiento en la entrega del anticipo que se otorga en los trabajos arriba referidos, mediante los siguientes antecedentes y acuerdo:

ANTECEDENTES:

I. Con fecha 24 de mayo de 2022, se celebró con la empresa denominada "Pavimentos de la Laguna, S.A. de C.V.", a través del C. Álvaro Ángel Varela Ortega, en su carácter de Apoderado Legal, el Contrato de Obra Pública No. SCOP/022/DC/2022, el cual tiene como objeto el "Mantenimiento Mayor de Carreteras de Cuota del Fideicomiso 80672: Rehabilitación de Pavimento de la Carretera: Ojo Laguna – Ricardo Flores Magón del Km 0+000 al Km. 77+200 por Medio de Capas de Rodadura por el Sistema de Riegos en Tramos Aislados" por un monto de \$5'049,752.20 (CINCO MILLONES CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 20/100 M.N.), cantidad que no incluye el Impuesto al Valor Agregado, estableciéndose un plazo de ejecución de 60 días naturales, debiendo iniciarlos el día 26 de mayo de 2022 y terminarlos a más tardar el día 24 de julio de 2022, pactándose un anticipo del 20% (veinte por ciento), correspondiente a la cantidad de \$1'171,542.51 (UN MILLÓN CIENTO SETENTA Y UN MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 51/100 M.N.), incluyendo el Impuesto al Valor Agregado.

"2022, Año del Centenario de la llegada de la Comunidad Menonita a Chihuahua".







COORDINACIÓN DE PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN

ACUERDO DE DIFERIMIENTO DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA №. SCOP/022/DC/2022 POR ATRASO EN LA ENTREGA DEL ANTICIPO

- II. En cumplimiento a la obligación establecida en la Cláusula Octava del Contrato, "EL CONTRATISTA" entregó la Fianza de Anticipo en forma, términos y procedimientos enmarcados por la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua.
- III. Con fecha del 27 de junio de 2022, la moral denominada "Pavimentos de la Laguna, S.A. de C.V.", a través del C. Álvaro Ángel Varela Ortega, en su carácter de Apoderado Legal, recibió el pago por concepto de anticipo, derivado del contrato de referencia.

ACUERDO:

- PRIMERO. Con base en los antecedentes y motivos antes expuestos y con fundamento en los Artículos 70 Fracción I de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua y 165 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua, se difiere el plazo de ejecución del Contrato de Obra Pública No. SCOP/022/DC/2022, estableciéndose como nuevas fechas de inicio y terminación los días 27 de junio de 2022 y 25 de agosto de 2022, respectivamente.
- SEGUNDO. Notifiquese el contenido y alcance legal del presente acuerdo, a la empresa denominada "Pavimentos de la Laguna, S.A. de C.V.", a través del C. Álvaro Ángel Varela Ortega, en su carácter de Apoderado Legal.
- **TERCERO.** Para la ejecución del presente Acuerdo, "**EL CONTRATISTA**", se sujetará al nuevo programa de obra aprobado.
- **CUARTO. -** Queda vigente en su totalidad el resto del clausulado del Contrato Original, en todo lo que no contravenga a lo establecido en el presente Acuerdo.

EL DIRECTOR DE CAMINOS DE LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS DE GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

ING. ADOLFO VILLALOBOS HERNÁNDEZ. VA

"2022, Año del Centenario de la llegada de la Comunidad Menonita a Chihuahua".

Calle Beethoven No. 4000, Fracc. La Herradura, C.P. 31206.
Chihuahua, Chih.
Tel (614) 429-33-00
www.chihuahua.gob.mx

Página 2 de 2



