



**Chihuahua**  
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA  
DE COMUNICACIONES  
Y OBRAS PÚBLICAS

Departamento De Servicios Jurídicos

*15/08/19 Realizado  
J. L. Lerma  
Cuenta de Acute de Diferente*

Acuerdo de Diferimiento del Plazo de Ejecución del  
Contrato de Obra Pública No. 144-OP-0013/19-DC/OBRA  
por atraso en la entrega del anticipo.

**ACUERDO QUE EMITEN LOS CC. ING. GUSTAVO ELIZONDO AGUILAR, SECRETARIO DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS, E ING. JOSÉ ANTONIO LERMA RENOVA, DIRECTOR DE CAMINOS, PARA HACER CONSTAR EL DIFERIMIENTO DEL PLAZO DE EJECUCIÓN CONTENIDO EN EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO. 144-OP-0013/19-DC/OBRA RELATIVO AL MANTENIMIENTO MAYOR, CARRETERAS DE CUOTA DEL FIDEICOMISO 80672, MODERNIZACIÓN Y REPARACIÓN DE LA CARRETERA: RICARDO FLORES MAGÓN – GALEANA DEL KM. 0+000 AL KM. 61+900, (FRESADO, GEOTEXTIL Y COLOCACIÓN DE CARPETA DE 5 CMS) TRAMOS AISLADOS, MUNICIPIO DE BUENAVENTURA, EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA.**

En Chihuahua, Chih., siendo las 12:00 horas del día 29 de agosto de 2019, el suscrito Secretario de Comunicaciones y Obras Públicas, asistido por el Director de Caminos, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 70 fracción I de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua y 150 del Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua, y en el ejercicio de las facultades conferidas en el artículo 30 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Chihuahua, emiten el presente Acuerdo que autoriza el diferimiento del plazo de ejecución por motivo del desfase en la entrega del anticipo que se otorga en los trabajos arriba referidos:

**ANTECEDENTES:**

- I.- Que con fecha 04 de junio del 2019 se celebró con la empresa denominada MERP EDIFICACIONES Y TERRACERÍAS, S. A. DE C. V. el Contrato de Obra Pública No. 144-OP-0013/19-DC/OBRA, el cual tiene como objeto los trabajos consistentes al Mantenimiento Mayor, Carreteras de cuota del fideicomiso 80672, modernización y reparación de la Carretera: Ricardo Flores Magón – Galeana del Km. 0+000 al km. 61+900, (fresado, geotextil y colocación de carpeta de 5 cms) tramos aislados, Municipio de Buenaventura, en el Estado de Chihuahua., por un monto de **\$16'807,408.00 (DIECISÉIS MILLONES OCHOCIENTOS SIETE MIL CUATROCIENTOS OCHO PESOS 00/100 M. N.)** sin incluir el I. V. A., estableciéndose un plazo de ejecución de **123 días naturales** contados a partir del día **06 de junio de 2019 al 06 de octubre 2019**, y pactándose un anticipo del **40%** del monto contratado para que se realice en el sitio de los trabajos la construcción de sus oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso para los gastos de traslado de la maquinaria y equipo de construcción e inicio de los trabajos; así como para la compra y producción de materiales de construcción, la adquisición de equipos que se instalen permanentemente y demás insumos.
- II.- El anticipo fue puesto a disposición del contratista en su totalidad hasta el día **21 de agosto del 2019**, por parte de la Secretaría de Hacienda, en virtud a lo anterior el contratista no pudo llevar

"2019, AÑO INTERNACIONAL DE LAS LENGUAS INDÍGENAS"




Acuerdo de Diferimiento del Plazo de Ejecución del  
Contrato de Obra Pública No. 144-OP-0013/19-DC/OBRA  
por atraso en la entrega del anticipo.

a cabo en el tiempo pactado el inicio de los trabajos y la adquisición de materiales y equipos de instalación permanente en la obra, motivo por lo cual es necesario diferir el plazo de ejecución de los trabajos.

### ACUERDO

- PRIMERO.-** Con base en los antecedentes y motivos antes expuestos y con fundamento en los artículos 70 fracción I de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con la Mismas del Estado de Chihuahua y 150 del Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua, se difiere el plazo de ejecución del Contrato de Obra Pública No. 144-OP-0013/19-DC/OBRA, estableciéndose como nuevas fechas de inicio y terminación de los trabajos, los días **21 de agosto de 2019** y **21 de diciembre de 2019**, respectivamente.
- SEGUNDO.-** Notifíquese el contenido y alcance legal del presente acuerdo a la empresa **MERP EDIFICACIONES Y TERRACERÍAS, S. A. DE C. V.**
- TERCERO.-** Queda vigente en su totalidad el resto del clausulado del Contrato Original, en todo lo que no contravenga a lo establecido en el presente acuerdo.

EL SECRETARIO DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS



ING. GUSTAVO ELIZONDO AGUILAR

EL DIRECTOR DE CAMINOS



ING. JOSÉ ANTONIO LERMA RENOVA