

Chihuahua, Chih; a 18 de diciembre de 2023.

Acuse

**CONSTRUCCIONES PEWIS, S.A. DE C.V.
ING. PÁNFILO MARTÍN GRANADOS CASTAÑEDA
ADMINISTRADOR ÚNICO
PRESENTE. –**

Por medio del presente, me permito notificarle el Acuerdo de Diferimiento del plazo de ejecución del Contrato de Obra Pública No. **SCOP/094/DC/2023**, relativo a **“PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE DOLORES D DE CUILTY (6TA) ENTRE CALLE EDO. DE GUERRERO Y CALLE QUINTANA ROO EN COL. REPÚBLICA”**, CD. CUAUHTÉMOC, CHIHUAHUA, con base en lo siguiente:


Una vez que el personal adscrito a la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas comprobó documentalmente que el anticipo, le fue puesto a su disposición el día **18 de diciembre del 2023** y que se entregó en tiempo la fianza de anticipo, se ha considerado que es procedente el diferimiento en el plazo para los trabajos citados inicialmente, estableciéndose como nuevas fechas de inicio y terminación los días **19 de diciembre de 2023** y **16 de mayo de 2024**, respectivamente, fecha en que deberá estar completamente terminada la obra y apta para su uso, lo anterior de conformidad con el artículo 70 fracción I de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las Mismas del Estado de Chihuahua.

Sin otro particular, quedo de Usted.

ATENTAMENTE:

**ING. ADOLFO VILLALOBOS HERNANDEZ
DIRECTOR DE CAMINOS**

DMGJ/RAFG


G. FEB 24

*“2023, Centenario de la muerte del General Francisco Villa.”
“2023, Cien Años del Rotarismo en Chihuahua.”*



SECRETARÍA
DE COMUNICACIONES
Y OBRAS PÚBLICAS

C. Juan Bernardo y Beethoven No. 4000, Fracc. La Herradura,
C.P. 31206, Chihuahua, Chih.
Teléfono (614) 432-0401 y 432-0406
www.chihuahua.gob.mx

ACUERDO QUE EMITE EL ING. ADOLFO VILLALOBOS HERNÁNDEZ, DIRECTOR DE CAMINOS DE LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS DE GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, PARA HACER CONSTAR EL DIFERIMIENTO DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS CONTENIDOS EN EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. SCOP/094/DC/2023, CONSISTENTE EN “PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE DOLORES D DE CUILTY (6TA) ENTRE CALLE EDO. DE GUERRERO Y CALLE QUINTANA ROO EN COL. REPÚBLICA”, CD. CUAUHTÉMOC, CHIHUAHUA.

En Chihuahua, Chih., a 20 de diciembre de 2023, el suscrito **Director de Caminos de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas de Gobierno del Estado de Chihuahua**, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 70 fracción I de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua; 165 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua, y en el ejercicio de las facultades conferidas en el artículo 30 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Chihuahua y en la **Cláusula Quinta** del Contrato de Obra Pública No. **SCOP/094/DC/2023**, se emite el presente Acuerdo que autoriza el Diferimiento del plazo de ejecución de los trabajos, por motivo del desfase en la entrega del anticipo que se otorga en los trabajos arriba referidos, mediante los siguientes antecedentes y acuerdo:

ANTECEDENTES:

I. Con fecha 11 de agosto de 2023, se celebró con “**CONSTRUCTORA PEWIS, S.A. DE C.V.**”, a cargo del Ing. **PÁNFILO MARTÍN GRANADOS CASTAÑEDA**, en su carácter de **Administrador Único**, el Contrato de Obra Pública No. **SCOP/094/DC/2023**, el cual tiene como objeto “**PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE DOLORES D DE CUILTY (6TA) ENTRE CALLE EDO. DE GUERRERO Y CALLE QUINTANA ROO EN COL. REPÚBLICA**”, CD. **CUAUHTÉMOC, CHIHUAHUA**, por un monto de **\$3,135,517.09 (tres millones ciento treinta y cinco mil quinientos diecisiete pesos 09/100 M.N.)**, más el correspondiente Impuesto al Valor Agregado, estableciéndose un plazo de ejecución de **150 días naturales**, debiendo iniciarlos el día **25 de agosto del 2023** y terminarlos a más tardar el día **21 de enero del 2024**, pactándose un anticipo del **30% (treinta por ciento)**, correspondiente a la cantidad de **\$1,091,159.94 (un millón noventa y un mil ciento cincuenta y nueve pesos 94/100 M.N.)**, la cual incluye el Impuesto al Valor Agregado.

II. En cumplimiento a la obligación establecida en la **Cláusula Octava** del Contrato, el contratista entregó la Fianza de Anticipo en forma, términos y procedimientos enmarcados por la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua.

*“2023, Centenario de la Muerte del General Francisco Villa.”
“2023, 100 Años del Rotarismo en Chihuahua.”*

Calle Beethoven No. 4000, Fracc. La Herradura, C.P. 31206.

Chihuahua, Chih.

Tel (614) 429-33-00

www.chihuahua.gob.mx

III. Con fecha **18 de diciembre de 2023**, la moral denominada "**CONSTRUCTORA PEWIS, S.A. DE C.V.**", a cargo del **Ing. Pánfilo Martín Granados Castañeda**, en su carácter de **Administrador Único**, recibió el pago por concepto de anticipo, derivado del contrato de referencia.

ACUERDO:

- PRIMERO.** - Con base en los antecedentes y motivos antes expuestos y con fundamento en los artículos 70 fracción I de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua y 165 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua, se difiere el plazo de ejecución del Contrato de Obra Pública No. **SCOP/094/DC/2023**, estableciéndose como nuevas fechas de inicio y terminación los días **19 de diciembre de 2023** y **16 de mayo de 2024**, respectivamente.
- SEGUNDO.** - Notifíquese el contenido y alcance legal del presente acuerdo, a la moral denominada "**CONSTRUCCIONES PEWIS, S.A. DE C.V.**", a cargo del **Ing. Pánfilo Martín Granados Castañeda**, en su carácter de **Administrador Único**.
- TERCERO.** - Para la ejecución del presente Acuerdo, "**EL CONTRATISTA**", se sujetará al nuevo programa de obra aprobado.
- CUARTO.** - Queda vigente en su totalidad el resto del clausulado del Contrato Original, en todo lo que no contravenga a lo establecido en el presente Acuerdo.

**DIRECTOR DE CAMINOS DE LA
SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS DE
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.**


ING. ADOLFO VILLALOBOS HERNÁNDEZ.

*"2023, Centenario de la Muerte del General Francisco Villa."
"2023, 100 Años del Rotarismo en Chihuahua."*

Calle Beethoven No. 4000, Fracc. La Herradura, C.P. 31206.
Chihuahua, Chih.
Tel (614) 429-33-00
www.chihuahua.gob.mx