

**ACUERDO QUE EMITE EL ING. ADOLFO VILLALOBOS HERNÁNDEZ, DIRECTOR DE CAMINOS DE LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS DE GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, PARA HACER CONSTAR EL DIFERIMIENTO DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS CONTENIDOS EN EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. SCOP/011/DC/2023, CONSISTENTE EN LA "CONSERVACIÓN DE CAMINOS EN LOS MUNICIPIOS DE LA ZONA SUR DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, EN TRAMOS AISLADOS: PRODUCCIÓN Y SUMINISTRO DE MATERIALES ASFÁLTICOS (ALLENDE, CAMARGO, CORONADO, CHIHUAHUA, DELICIAS, JIMÉNEZ, JULIMES, LA CRUZ, MATAMOROS, MEOQUI, ROSALES, ROSARIO, SAN FRANCISCO DE BORJA, SAN FRANCISCO DE CONCHOS, SAN FRANCISCO DEL ORO, SANTA BARBARA Y SAUCILLO)."**

En Chihuahua, Chih., a 06 de junio de 2023, el suscrito **Director de Caminos de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas de Gobierno del Estado de Chihuahua**, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 70 Fracción I de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua y 165 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua, y en el ejercicio de las facultades conferidas en el artículo 30 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Chihuahua y en la **Cláusula Décima Sexta** del Contrato de Obra Pública No. **SCOP/011/DC/2023**, se emite el presente Acuerdo que autoriza el Diferimiento del plazo de ejecución de los trabajos, por motivo del desfasamiento en la entrega del anticipo que se otorga en los trabajos arriba referidos, mediante los siguientes antecedentes y acuerdo:

#### ANTECEDENTES:

- I. Con fecha 19 de abril de 2023, se celebró con la empresa denominada "Asfaltos San José, S.A. de C.V." representada por el Ing. Jorge Luis Vera Díaz, en su carácter de Administrador Único, el Contrato de Obra Pública No. SCOP/011/DC/2023, el cual tiene como objeto la "Conservación de Caminos en los Municipios de la Zona Sur del Estado de Chihuahua, en Tramos Aislados: Producción y Suministro de Materiales ASFÁLTICOS (Allende, Camargo, Coronado, Chihuahua, Delicias, Jiménez, Julimes, La Cruz, Matamoros, Meoqui, Rosales, Rosario, San Francisco de Borja, San Francisco de Conchos, San Francisco del Oro, Santa Barbara y Saucillo)", por un monto de \$40'372,100.00 (CUARENTA MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y DOS MIL CIENTO PESOS 00/100 M.N.), cantidad que no incluye el Impuesto al Valor Agregado, estableciéndose un plazo de ejecución de 174 días naturales, debiendo iniciarlos el día 24 de abril del 2023 y terminarlos a más tardar el día 14 de octubre de 2023, pactándose un anticipo del 30% (treinta por ciento), correspondiente a la cantidad de \$14,049,490.80 (CATORCE MILLONES CUARENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS 80/100 M.N.), incluyendo el Impuesto al Valor Agregado.

2023, Centenario de la Muerte del General Francisco Villa.  
"2023, Cien Años del Rotarismo en Chihuahua."

Calle Beethoven No. 4000, Fracc. La Herradura, C.P. 31206.  
Chihuahua, Chih.  
Tel (614) 429-33-00  
[www.chihuahua.gob.mx](http://www.chihuahua.gob.mx)

- II. En cumplimiento a la obligación establecida en la **Cláusula Octava del Contrato**, el contratista entregó la Fianza de Anticipo en forma, términos y procedimientos enmarcados por la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua.
- III. Con fecha del **06 de junio de 2023**, la moral denominada "**Asfaltos San José, S.A. de C.V.**" representada por el **Ing. Jorge Luis Vera Díaz**, en su carácter de **Administrador Único**, recibió el pago por concepto de anticipo, derivado del contrato de referencia.

**ACUERDO:**

- PRIMERO.** - Con base en los antecedentes y motivos antes expuestos y con fundamento en los Artículos 70 Fracción I de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua y 165 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua, se difiere el plazo de ejecución del Contrato de Obra Pública No. **SCOP/011/DC/2023**, estableciéndose como nuevas fechas de inicio y terminación los días **06 de junio de 2023** y **26 de noviembre de 2023**, respectivamente.
- SEGUNDO.** - Notifíquese el contenido y alcance legal del presente acuerdo, a la empresa denominada "**Asfaltos San José, S.A. de C.V.**" representada por el **Ing. Jorge Luis Vera Díaz**, en su carácter de **Administrador Único**.
- TERCERO.** - Para la ejecución del presente Acuerdo, "**EL CONTRATISTA**", se sujetará al nuevo programa de obra aprobado.
- CUARTO.** - Queda vigente en su totalidad el resto del clausulado del Contrato Original, en todo lo que no contravenga a lo establecido en el presente Acuerdo.

**EL DIRECTOR DE CAMINOS DE LA  
SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS DE  
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.**

ING. ADOLFO VILLALOBOS HERNÁNDEZ. 

*2023, Centenario de la Muerte del General Francisco Villa.  
"2023, Cien Años del Rotarismo en Chihuahua."*

Calle Beethoven No. 4000, Fracc. La Herradura, C.P. 31206.  
Chihuahua, Chih.  
Tel (614) 429-33-00  
[www.chihuahua.gob.mx](http://www.chihuahua.gob.mx)