

**ACUERDO QUE EMITE EL ING. ADOLFO VILLALOBOS HERNÁNDEZ, DIRECTOR DE CAMINOS DE LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS DE GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, PARA HACER CONSTAR EL DIFERIMIENTO DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS CONTENIDOS EN EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. SCOP/027/DC/2022, CONSISTENTE EN LA “CONSERVACIÓN DE LA RED DE CARRETERAS DE CUOTA: PRODUCCIÓN Y SUMINISTRO DE MATERIALES PÉTREOS EN ALCANCE REGIONAL, CON CARGO AL MANTENIMIENTO MENOR DE CARRETERAS ESTATALES Y FEDERALES DE CUOTA DEL FIDEICOMISO 80672.”**

En Chihuahua, Chih., siendo las **12:50 horas** del día **23 de junio de 2022**, el suscrito **Director de Caminos de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas de Gobierno del Estado de Chihuahua**, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 70 Fracción I de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua y 165 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua, y en el ejercicio de las facultades conferidas en el artículo 30 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Chihuahua y en la **Cláusula Décima Sexta** del Contrato de Obra Pública No. **SCOP/027/DC/2022**, se emite el presente Acuerdo que autoriza el Diferimiento del plazo de ejecución de los trabajos, por motivo del desfase en la entrega del anticipo que se otorga en los trabajos arriba referidos, mediante los siguientes antecedentes y acuerdo:

#### ANTECEDENTES:

- I. Con fecha **31 de mayo de 2022**, se celebró con la empresa denominada “**Constructora y Arrendadora Chihuahua, S.A. de C.V.**”, a través del **C. Antonio López Cabello**, en su carácter de **Presidente del Consejo de Administración**, el Contrato de Obra Pública No. **SCOP/027/DC/2022**, el cual tiene como objeto la “**Conservación de la Red de Carreteras de Cuota: Producción y Suministro de Materiales Pétreos en Alcance Regional, con Cargo al Mantenimiento Menor de Carreteras Estatales y Federales de Cuota del Fideicomiso 80672**”, por un monto de **\$2'899,813.40 (DOS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS TRECE PESOS 40/100 M.N.)**, cantidad que no incluye el Impuesto al Valor Agregado, estableciéndose un plazo de ejecución de **98 días naturales**, debiendo iniciarlos el día **02 de junio de 2022** y terminarlos a más tardar el día **07 de septiembre de 2022**, pactándose un anticipo del **20% (veinte por ciento)**, correspondiente a la cantidad de **\$672,756.70 (SEISCIENTOS SETENTA Y DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 70/100 M.N.)**, incluyendo el Impuesto al Valor Agregado.

“2022, Año del Centenario de la Llegada de la Comunidad Menonita a Chihuahua”.

Calle Beethoven No. 4000, Fracc. La Herradura, C.P. 31206.

Chihuahua, Chih.

Tel (614) 429-33-00

[www.chihuahua.gob.mx](http://www.chihuahua.gob.mx)

- II. En cumplimiento a la obligación establecida en la Cláusula Octava del Contrato, “**EL CONTRATISTA**” entregó la Fianza de Anticipo en forma, términos y procedimientos enmarcados por la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua.
- III. Con fecha del **23 de junio de 2022**, la moral denominada “**Constructora y Arrendadora Chihuahua, S.A. de C.V.**”, a través del **C. Antonio López Cabello**, en su carácter de **Presidente del Consejo de Administración**, recibió el pago por concepto de anticipo, derivado del contrato de referencia.

**ACUERDO:**

- PRIMERO.** - Con base en los antecedentes y motivos antes expuestos y con fundamento en los Artículos 70 Fracción I de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua y 165 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua, se difiere el plazo de ejecución del Contrato de Obra Pública No. **SCOP/027/DC/2022**, estableciéndose como nuevas fechas de inicio y terminación los días **23 de junio de 2022** y **28 de septiembre de 2022**, respectivamente.
- SEGUNDO.** - Notifíquese el contenido y alcance legal del presente acuerdo, a la empresa denominada “**Constructora y Arrendadora Chihuahua, S.A. de C.V.**”, a través del **C. Antonio López Cabello**, en su carácter de **Presidente del Consejo de Administración**.
- TERCERO.** - Para la ejecución del presente Acuerdo, “**EL CONTRATISTA**”, se sujetará al nuevo programa de obra aprobado.
- CUARTO.** - Queda vigente en su totalidad el resto del clausulado del Contrato Original, en todo lo que no contravenga a lo establecido en el presente Acuerdo.

**EL DIRECTOR DE CAMINOS DE LA  
SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS DE  
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.**

ING. ADOLFO VILLALOBOS HERNÁNDEZ. *PA*

*“2022, Año del Centenario de la Llegada de la Comunidad Menonita a Chihuahua”.*

Calle Beethoven No. 4000, Fracc. La Herradura, C.P. 31206.

Chihuahua, Chih.

Tel (614) 429-33-00

[www.chihuahua.gob.mx](http://www.chihuahua.gob.mx)