

ACUERDO QUE EMITE EL C. ING. JOSÉ ANTONIO LERMA RENOVA, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE CAMINOS DE LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS, PARA HACER CONSTAR LA SUSPENSIÓN TOTAL TEMPORAL DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO. 144-OP-0048/20-DC/OBRA RELATIVOS A LA MODERNIZACIÓN DEL LIBRAMIENTO LUIS H. ÁLVAREZ SEGUNDA ETAPA UBICADA EN CD. CAMARGO, CHIH., DEL KM. 0+000 AL KM. 1+360.

En Chihuahua, Chih., siendo las 11:00 horas del día 30 de octubre de 2020, el suscrito Director de Caminos, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 89 y 90 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua y 153 del Reglamento de La Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua; y en el ejercicio de las facultades conferidas en los artículos 12 y 30 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Chihuahua, así como en las Cláusulas Décima Cuarta y Decima Sexta, del Contrato de Obra Pública No. **144-OP-0048/20-DC/OBRA** emite el presente acuerdo que suspende temporalmente de forma total los trabajos consistentes en la Modernización del Libramiento Luis H. Álvarez Segunda Etapa ubicada en Cd. Camargo, Chih., del Km. 0+000 al Km. 1+360.

ANTECEDENTES

- I.- Que con fecha 22 de septiembre de 2020 celebraron el Contrato de Obra Pública No. 144-OP-0048/20-DC/OBRA el cual tiene como objeto la Modernización del Libramiento Luis H. Álvarez Segunda Etapa ubicada en Cd. Camargo, Chih., del Km. 0+000 al Km. 1+360, por un monto de **\$13'615,228.33 (TRECE MILLONES SEISCIENTOS QUINCE MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 33/100 M.N.)**, sin incluir el I. V. A., estableciéndose un plazo de ejecución de 90 días naturales contados a partir del día **28 de septiembre de 2020** y terminarlos a más tardar el día **26 de diciembre de 2020**, habiéndose pactado un anticipo del **30%**.
- II.- Que con fecha 12 de octubre de 2020 se emitió un acuerdo por virtud del cual suspendió de manera temporal y total los trabajos relativos a la Modernización del Libramiento Luis H. Álvarez Segunda Etapa ubicada en Cd. Camargo, Chih., del Km. 0+000 al Km. 1+360, lo anterior derivado debido a un retraso en la firma del convenio de colaboración entre

Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas y Ferromex Grupo Mexicano, este retraso es debido a que la oficina Jurídica de Ferromex no está operando de forma normal por la contingencia sanitaria del Covid – 19, aunado a lo anterior no ha sido posible hacer la entrega del anticipo correspondiente.

Por tales motivos es fue necesario suspender la obra a partir del 12 de octubre de 2020 y hasta el día 30 de octubre de 2020.

III.- Que en virtud a que a esta fecha, 30 de octubre de 2020, no ha sido firmado el convenio de colaboración entre Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas y Ferromex Grupo Mexicano.

Se emite el presente acuerdo ampliando en 121 días naturales el periodo de suspensión, quedando como nueva fecha probable de levantamiento de suspensión el día 28 de febrero de 2021.

ACUERDO

PRIMERO: Con base en los antecedentes y motivos antes expuestos y con fundamento en los artículos 89 y 90 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua y 153 del Reglamento de La Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua, y en la Cláusula Décima Cuarta del Contrato de Obra Pública No. 144-OP-0048/20-DC/OBRA, se suspenden de manera temporal y total los trabajos consistentes en la Modernización del Libramiento Luis H. Álvarez Segunda Etapa ubicada en Cd. Camargo, Chih., del Km. 0+000 al Km. 1+360, a partir del 30 de octubre de 2020 y hasta el 28 de febrero de 2021.

SEGUNDO: Para la ejecución del presente acuerdo la empresa GAMEROS Y LUEVANO CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V., se sujetará al nuevo programa de obra aprobado.

**EL DIRECTOR DE CAMINOS
DE LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS**

C. ING. JOSÉ ANTONIO LERMA RENOVA

"2020, Por un Nuevo Federalismo Fiscal, Justo y Equitativo", "2020, Año de la Sanidad Vegetal"